

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة ظهور الصحراء

رقم المستخلص : ( 3 )

التاريخ : 10 / 04 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

الأعمال :- أعمال الأبواب المعدنية

| ملاحظات                     | الإجمالي  | نسبة الصرف | القيمة الإجمالية | الكمية المنفذة |         |         | الوحدة | بيان الأعمال       | م |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|----------------|---------|---------|--------|--------------------|---|
|                             |           |            |                  | الإجمالي       | الحالية | السابقة |        |                    |   |
| ★ طرقت و -                  |           |            |                  |                |         |         |        | المدرسة المتوسط    | 1 |
| - لقاوول قد توقف عن العمل   | 3,600.00  | 40.00%     | 9,000            | 60             | 4       | 56      | 2م     | حقوق               |   |
| تقاسم.                      | 1,087.50  | 25.00%     | 4,350            | 29             | 0       | 29      | 2م     | ضلف                |   |
| - يوم ٦٥ طلق باب            | 3,960.00  | 40.00%     | 9,900            | 66             | 9       | 57      | 2م     | حقوق               | 2 |
| لم يتج صرب.                 | 1,275.00  | 25.00%     | 5,100            | 34             | 4-      | 38      | 2م     | ضلف                |   |
| - نفي ايقاف مستحقات المقاول | 3,540.00  | 40.00%     | 8,850            | 59             | 12      | 47      | 2م     | حقوق               | 3 |
| التي هي ونزلة لمحبور طرقت   | 1,275.00  | 25.00%     | 5,100            | 34             | 4       | 30      | 2م     | ضلف                |   |
| على الابواب لم يتم تعديلها  |           |            |                  |                |         |         |        | المدرسة الابتدائي  | 4 |
| المقاول وبيع ا صلاحا على    | 3,660.00  | 40.00%     | 9,150            | 61             | 7       | 54      | 2م     | حقوق               |   |
| حسب المقاول .               | 600.00    | 25.00%     | 2,400            | 16             | 4       | 12      | 2م     | ضلف                |   |
| الحجوزات                    |           |            |                  |                |         |         |        | ملاحق الموقع العام | 5 |
| م                           | 1,080.00  | 40.00%     | 2,700            | 18             | 4       | 14      | 2م     | حقوق               |   |
| م                           | 450.00    | 25.00%     | 1,800            | 12             | 0       | 12      | 2م     | ضلف                |   |
|                             | 20,527.50 |            |                  |                |         |         |        | الإجمالي           |   |

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

محمد اسامه

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر

| أعمال حلق الأبواب المعدنية |                     |       |          |        |        | البند           | رقم |
|----------------------------|---------------------|-------|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| ملاحظات                    | الإجمالي            |       | مقاسات   |        |        |                 |     |
|                            | خصم                 | إضافة | الحالي   | السابق | الوحدة | بيان الأعمال    |     |
| المدرسة المتوسط            |                     |       |          |        |        |                 |     |
|                            |                     | 20    |          | 20     | عدد    | الدور الأرضي    |     |
|                            |                     | 21    |          | 21     | عدد    | الدور الأول     |     |
|                            |                     | 19    |          | 19     | عدد    | الدور الثاني    |     |
|                            | 0.00                | 60.00 | الإجمالي |        |        |                 |     |
| 60.00                      | إجمالي المتوسط      |       |          |        |        |                 |     |
| المدرسة الثانوى            |                     |       |          |        |        |                 |     |
|                            |                     | 24    |          | 24     | عدد    | الدور الأرضي    |     |
|                            |                     | 21    |          | 21     | عدد    | الدور الأول     |     |
|                            |                     | 21    |          | 21     | عدد    | الدور الثاني    |     |
|                            | 0.00                | 66.00 | الإجمالي |        |        |                 |     |
| 66.00                      | إجمالي الثانوى      |       |          |        |        |                 |     |
| المدرسة التحفيظ            |                     |       |          |        |        |                 |     |
|                            |                     | 18    |          | 18     | عدد    | الدور الأرضي    |     |
|                            |                     | 21    |          | 21     | عدد    | الدور الأول     |     |
|                            |                     | 20    |          | 20     | عدد    | الدور الثاني    |     |
|                            | 0.00                | 59.00 | الإجمالي |        |        |                 |     |
| 59.00                      | إجمالي التحفيظ      |       |          |        |        |                 |     |
| المدرسة الابتدائي          |                     |       |          |        |        |                 |     |
|                            |                     | 21    |          | 21     | عدد    | الدور الأرضي    |     |
|                            |                     | 20    |          | 20     | عدد    | الدور الأول     |     |
|                            |                     | 20    |          | 20     | عدد    | الدور الثاني    |     |
|                            | 0.00                | 61.00 | الإجمالي |        |        |                 |     |
| 61.00                      | إجمالي الابتدائي    |       |          |        |        |                 |     |
| ملاحق الموقع العام         |                     |       |          |        |        |                 |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | سكن الحارس      |     |
|                            |                     | 2     |          | 2      | عدد    | غرف الأمن       |     |
|                            |                     | 4     |          | 4      | عدد    | الصالة الرياضية |     |
|                            | 0.00                | 18.00 | الإجمالي |        |        |                 |     |
| 18.00                      | إجمالي الموقع العام |       |          |        |        |                 |     |
| 264.00                     | الإجمالي التراكمي   |       |          |        |        |                 |     |

م. احمد زمامة

5/4



| أعمال ضلف الأبواب المعدنية |                     |       |          |        |        | البند        | رقم |
|----------------------------|---------------------|-------|----------|--------|--------|--------------|-----|
| ملاحظات                    | الإجمالي            |       | مقاسات   |        |        |              |     |
|                            | خصم                 | إضافة | الحالي   | السابق | الوحدة | بيان الأعمال |     |
| المدرسة المتوسط            |                     |       |          |        |        |              |     |
|                            |                     | 10    |          | 10     | عدد    | الدور الأرضي |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | الدور الأول  |     |
|                            |                     | 7     |          | 7      | عدد    | الدور الثاني |     |
|                            | 0.00                | 29.00 | الإجمالي |        |        |              |     |
| 29.00                      | إجمالي المتوسط      |       |          |        |        |              |     |
| المدرسة الثانوى            |                     |       |          |        |        |              |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | الدور الأرضي |     |
|                            |                     | 13    |          | 13     | عدد    | الدور الأول  |     |
|                            |                     | 9     |          | 9      | عدد    | الدور الثاني |     |
|                            | 0.00                | 34.00 | الإجمالي |        |        |              |     |
| 34.00                      | إجمالي الثانوى      |       |          |        |        |              |     |
| المدرسة التحفيظ            |                     |       |          |        |        |              |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | الدور الأرضي |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | الدور الأول  |     |
|                            |                     | 10    |          | 10     | عدد    | الدور الثاني |     |
|                            | 0.00                | 34.00 | الإجمالي |        |        |              |     |
| 34.00                      | إجمالي التحفيظ      |       |          |        |        |              |     |
| المدرسة الابتدائي          |                     |       |          |        |        |              |     |
|                            |                     | 5     |          | 5      | عدد    | الدور الأرضي |     |
|                            |                     | 7     |          | 7      | عدد    | الدور الأول  |     |
|                            |                     | 4     |          | 4      | عدد    | الدور الثاني |     |
|                            | 0.00                | 16.00 | الإجمالي |        |        |              |     |
| 16.00                      | إجمالي الابتدائي    |       |          |        |        |              |     |
| ملاحق الموقع العام         |                     |       |          |        |        |              |     |
|                            |                     | 12    |          | 12     | عدد    | سكن الحارس   |     |
|                            |                     | 0     |          | 0      | عدد    | غرف الأمن    |     |
|                            |                     | 0     |          | 0      | عدد    | الصالة       |     |
|                            | 0.00                | 12.00 | الإجمالي |        |        |              |     |
| 12.00                      | إجمالي الموقع العام |       |          |        |        |              |     |
| 125.00                     | الإجمالي التراكمي   |       |          |        |        |              |     |

أشتمت زمامة  
